

(様式1)

川俣町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和3年3月末時点

(千円)

川俣町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	434,664	369,292
	27	2,552,930	2,255,691
	28	1,441,390	703,635
	29	1,855,132	1,453,199
	30	453,651	757,607
	R1	469,187	427,883
	R2	239,730	178,799
合 計		7,446,684	6,146,106

<参考>	川俣町帰還環境整備交付金基金残高	779,411	川俣町帰還環境整備交付金基金の利息額	0
------	------------------	---------	--------------------	---

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

令和3年3月末時点

											(十円)									
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成29年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型	
1	(33) - 21 - 1 - 1	個人線量計校正事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	5,876	26	25	2,938	2,086		平成27年1月空間線量計校正業務委託発注。	25			No.15の事業に統合		
										26	2,938	2,381	1,409	平成27年1月空間線量計校正業務委託発注。	26					
										27	0	0	0	平成28年1月空間線量計校正業務委託発注。	27					
										28	0	0	0		28					
										29	0	0	0		29					
										30					30					
										R1					R1					
										R2					R2					
										累計	5,876	4,467	1,409							
										2	(33) - 21 - 2 - 1	原子力災害に係る損害賠償相談会等業務	川俣町	町	川俣町	直接	完了			692
26	692	633	59		26															
27	0	0	0		27															
28	0	0	0		28															
29	0	0	0		29															
30					30															
R1					R1															
R2					R2															
累計	692	633	59																	
5	(33) - 21 - 5 - 1	環境モニタリングポスト保守・管理業務委託事業	川俣町 (山木屋地区以外)	町	川俣町	直接	継続	25,989	26									25		
										26	1,831	1,798		平成27年4月環境モニタリングポスト維持管理業務委託発注。	26					
										27	3,570	2,440		平成28年4月環境モニタリングポスト維持管理業務委託発注。	27					
										28	4,061	4,060		平成29年4月環境モニタリングポスト維持管理業務委託発注。	28					
										29	4,061	4,060		平成30年4月環境モニタリングポスト維持管理業務委託発注。	29					
										30	4,115	4,135		平成31年4月環境モニタリングポスト維持管理業務委託発注。	30					
										R1	4,290	4,289		令和2年4月環境モニタリングポスト維持管理業務委託発注。	R1					
										R2	25,989	24,842	0		R2					
										累計										
										6	(33) - 21 - 3 - 1	ホールボディカウンターによる内部被ばく検査委託事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	90,687	26	25
26	14,608	7,525		平成27年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成28年1月ホールボディカウンター定期点検、継続発注。	26															
27	13,628	10,846		平成28年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成29年12月ホールボディカウンター定期点検、継続発注。	27															
28	13,538	11,424		平成29年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成29年12月ホールボディカウンター定期点検、継続発注。	28															
29	13,218	10,608		平成30年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成29年12月ホールボディカウンター定期点検、継続発注。	29															
30	13,258	10,315		平成31年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成29年12月ホールボディカウンター定期点検、継続発注。	30															
R1	12,282	9,419		令和2年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成29年12月ホールボディカウンター定期点検、継続発注。	R1															
R2	10,155	8,849			R2															
累計	90,687	68,986	0																	
7	(33) - 21 - 4 - 1	個人精算線量計管理業務委託事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	33,593	26											25
										26	13,592	6,819	9,720	平成27年8月個人精算線量計管理業務委託発注。	26					
										27	0	0	0		27					
										28	0	0	0		28					
										29	0	0	0		29					
										30					30					
										R1					R1					
										R2					R2					
										累計	33,593	23,873	9,720							
										8	(33) - 21 - 6 - 1	多目的サーベイメータ校正・修繕事業	川俣町 (山木屋地区以外)	町	川俣町	直接	完了	28,123	26	25
26	22,464	2,916		平成27年10月多目的サーベイメータ校正・修繕発注。	26															
27	5,659	2,979	22,228		27															
28	0	0	0		28															
29	0	0	0		29															
30					30															
R1					R1															
R2					R2															
累計	28,123	5,895	22,228																	
11	(33) - 24 - 1 - 1	放射線健康不安等相談事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	5,666	26											25
										26	5,666	4,227	1,439		26					
										27					27					
										28	0	0	0		28					
										29	0	0	0		29					
										30					30					
										R1					R1					
										R2					R2					
										累計	5,666	4,227	1,439							
										12	(33) - 21 - 7 - 1	自家用農作物等放射能検査事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	47,019	27	25
26				平成27年4月放射性物質検査業務委託事業発注。平成27年8月放射能測定施設校正業務発注。	26															
27	47,019	39,772	7,247		27															
28	0	0	0		28															
29	0	0	0		29															
30					30															
R1					R1															
R2					R2															
累計	47,019	39,772	7,247																	
13	(33) - 21 - 8 - 1	放射線に対する健康不安解消事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	11,278	27											25
										26				平成29年3月放射線なんでも個別相談会開催。	26					
										27	11,068	2,310			27					
										28	210	200	10		28					
										29	0	0	0		29					
										30					30					
										R1					R1					
										R2					R2					
										累計	11,278	2,510	10							
										15	(33) - 21 - 9 - 1	放射線モニタリング業務委託事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	322,412	28	25
26				平成29年4月放射線モニタリング業務委託事業発注。	26															
27				平成30年4月放射線モニタリング業務委託事業発注。	27															
28	92,624	66,545		令和2年4月放射線モニタリング業務委託事業発注。	28															
29	87,819	51,792			29															
30	35,418	32,414			30															
R1	30,142	48,422			R1															
R2	46,009	44,380			R2															
累計	332,412	273,553	0																	
(注)																				合計(県)
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、推進環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。										25		0								
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。										26		0								
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を推進環境整備事業計画の年度別に記入してください。										27		0								
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取組額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										28		0								
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										29		0								
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう箇条書きで記入してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										30		0								
										R1		0								
										R2		0								
										合計(市町村)										
										25		0								
										26		0								
										27		0								
										28		0								
										29		0								
										30		0								
										R1		0								
										R2		0								
										総計		0								

川俣町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和3年3月末時点 (千円)

No	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成29年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～100の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型
9	(2) - 19 - 1 -	山木屋地区井戸掘削工事事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	継続	1,016,969	26	25				平成26年12月井戸掘削工事発注。	25				
										26	115,707	96,552			26				
										27	625,672	493,090			27				
										28	218,619	151,916			28				
										29	19,784	14,738			29				
										30	19,969	11,740			30				
										R1	17,208	14,263			R1				
										R2					R2				
										累計	1,016,969	782,299	0						
										25					25				
										26					26				
										27					27				
28	(2) - 19 - 2 -	山木屋地区帰還再生活道路整備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	172,737	29	28					28				
										29	47,484	27,874	19,610	平成29年5月生活道路整備事業測量設計発注。	29				
										30	125,253	78,235	46,918	平成30年5月生活道路整備工事発注。	30				
										R1					R1				
										R2					R2				
										累計	172,737	104,109	68,628						
										25	0	0	0		25				
										26	0	0	0		26				
										27	0	0	0		27				
										28	0	0	0		28				
										29	0	0	0		29				
										30	0	0	0		30				
(注)										R1	0	0	0		R1				
										R2	0	0	0		R2				
										累計	0	0	0		累計				
										25	0	0	0		25				
										26	115,707	96,552	0		26				
										27	625,672	493,090	0		27				
										28	218,619	151,916	0		28				
										29	67,278	42,612	19,610		29				
										30	145,222	87,975	46,918		30				
										R1	17,208	14,263	0		R1				
										R2	0	0	0		R2				
										市町村交付分 計	1,189,706	886,408	68,628		市町村交付分 計				
										県・市町村交付分 合計	1,189,706	886,408	68,628		総計				

令和3年3月末時点

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成29年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型
17	(11)	14	1	1	山木屋中学校 特別教室棟増 築事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	126,809	28 ～ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	9,329 86,411	7,428 84,777	1,901 1,634	平成28年10月工事発注。 平成29年4月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
18	(11)	13	1	1	山木屋小学校 プール改築 (本体)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	271,134	28 ～ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	22,789 158,869	20,875 150,454	1,914 8,415	平成28年10月工事発注。 平成29年5月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
19	(11)	15	2	1	山木屋小学校 プール新築 (上座)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	263,152	28 ～ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	5,295 171,015	3,256 166,773	2,039 4,242	平成28年10月工事発注。 平成29年4月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
20	(11)	15	3	1	山木屋小中 学校(小学校)大 規模改造(老 朽)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	191,899	28 ～ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	6,756 121,815	6,150 132,046	606 -10,231	平成28年10月工事発注。 平成29年4月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
21	(11)	15	4	1	山木屋小中 学校(中学校)大 規模改造(老 朽)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	163,470	28 ～ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	5,755 103,768	5,282 112,483	473 -9,715	平成28年10月工事発注。 平成29年4月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
22	(11)	15	5	1	山木屋小学校 体育館大規模 改造(老朽)事 業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	93,812	28 ～ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	4,932 57,921	4,558 61,116	374 -3,195	平成28年10月工事発注。 平成29年4月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
24	(11)	15	6	1	山木屋小中 学校(小学校)屋 外教育環境整 備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	41,099	29 ～ 30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	27,535	20,749	6,786	平成29年8月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
25	(11)	15	7	1	山木屋小中 学校(中学校)屋 外教育環境整 備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	41,099	29 ～ 30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	27,535	20,749	6,786	平成29年8月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
29	(12)	15	8	1	山木屋幼稚園 大規模改造 (老朽)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	111,639	29 ～ 30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	74,798	69,875	4,923	平成29年8月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
30	(11)	15	9	1	山木屋幼稚園 屋外教育環境 整備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	継続	15,097	29 ～ 30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	2,894 7,219	2,604 6,931	290 288	平成28年11月設計業務発注。 平成30年10月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
31	(11)	15	10	1	山木屋幼稚園 大規模改造 (空調設備設 置)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	16,919	29 ～ 30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	11,335	10,181	1,154	平成29年8月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
32	(11)	15	11	1	山木屋小学校 体育館防災機 能強化事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	32,717	29 ～ 30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	21,920	20,751	1,169	平成29年4月工事発注。	25 26 27 28 29 30 R1 R2				
33	(11)	15	12	1	山木屋小中 学校における環 境に配慮した 施設整備(太 陽光発電)事 業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	56,364	30 ～ 30	25 26 27 28 29 30 31 32 累計	42,554	38,923	3,631	平成30年6月測量設計発注、10月工事発注。	25 26 27 28 29 30 31 32				
(注)													うち県交付分				合計(県)					
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」													うち市町村交付分									
2「全体事業期間」欄には、希望環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
3「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																						
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を希望環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。																						
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当率は、事業費に国費率を乗じて算出した値で頂きます。																						
6「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を 区別して記載する必要はありません。																						
													うち市町村交付分				合計(市町村)					
													県・市町村交付分				総計					

川俣町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															R1						
															R2						
															累計	0	0	0			
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															R1						
															R2						
															累計	0	0	0			
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0		
														26	0	0	0	0			
														27	0	0	0	0			
														28	0	0	0	0			
														29	0	0	0	0			
														30	0	0	0	0			
														R1	0	0	0	0			
														R2	0	0	0	0			
														県交付分 計			0	0	0	0	
														うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
																26	0	0	0	0	
																27	0	0	0	0	
																28	0	0	0	0	
																29	0	0	0	0	
																30	0	0	0	0	
																R1	0	0	0	0	
														R2	0	0	0	0			
														市町村交付分 計			0	0	0	0	
														県・市町村交付分 合計			0	0	0	0	

川俣町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No	事業番号	事業名	地区 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成29年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型														
10	(5)	40	1	農山村地域復興 と基盤総合整備事業(農業 水利施設等保 全再生事業)	川俣地区	町	川俣町	直接	完了	2,121,277	26	32	25		25																		
													26	30,103	19,332	10,771	平成26年11月ため池基礎調査及び詳細調査委託業務発注。	26															
													27	193,141	110,272	82,869	平成27年7月ため池基礎調査及び詳細調査委託業務発注。平成27年7月標準積算システム保守管理委託業務発注。平成27年12月ため池放射性物質対策業務発注者支援業務発注。平成28年1月ため池放射性対策業務委託発注。	27															
													28	444,073	396,233	47,840	平成28年5月調査業務発注。平成28年10月工事発注。	28															
													29	330,087	280,627	49,460	平成29年7月調査業務発注。平成29年8月発注者支援業務発注。平成29年9月以降ため池放射性物質対策業務委託発注。平成29年10月調査設計発注。	29															
													30	149,206	123,636	25,570	平成30年5月調査業務発注。7月工事発注。	30															
													R1	384,840	168,593	216,277	令和元年度5月調査業務発注。7月工事発注。	R1															
													R2	179,276	121,281	57,995	令和2年度5月調査業務発注。7月工事発注。	R2															
													累計	1,710,726	1,219,944	490,782																	
													23	(5)	42	1	農業基盤整備 促進事業	川俣地区 木座地区	町	川俣町	直接	完了	710,000	28	30	25		25					
26					26																												
27					27																												
28	550,250	0		平成29年3月基金造成。	28																												
29		69,101		平成29年7月測量設計(1回目)発注。	29																												
30		333,934		平成29年9月測量設計(2回目)発注。	30																												
R1		132,616	14,599	平成30年度分工事発注。	R1																												
R2				平成31年度分工事発注。	R2																												
累計	550,250	535,651	14,599																														
26	◆(5)	43	1	施設園芸導入 数地整備事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	169,631	29	30														25		25					
													26					26															
													27					27															
													28					28															
													29	135,704	86,048	49,656	平成30年2月工事発注。	29															
													30	36,913	0		平成30年11月工事発注。次年度へ繰越。	30															
													R1	0	34,445	2,468	平成31年4月工事終了。	R1															
													R2					R2															
													累計	172,617	120,493	52,124																	
													27	◆(5)	43	2	粗飼料生産流通 拠点数地造成事業	川俣町山 木屋地区	町	川俣町	直接	完了	438,937	29	31	25		25					
26					26																												
27					27																												
28					28																												
29	351,149	45,793		平成29年9月基金造成。H29年6月測量設計発注。H29年8月造成発注。H29年10月ケーブル橋施工発注。H29年11月造成発注。	29																												
30		99,419		平成30年度分工事発注。	30																												
R1		16,020	189,917	平成31年度分工事発注。	R1																												
R2					R2																												
累計	351,149	161,232	189,917																														
34	◆(5)	43	11	水稻生産流通 拠点数地地質 調査事業	川俣町山 木屋地区	町	川俣町	直接	完了	9,337	31	31														25		25					
													26					26															
													27					27															
													28					28															
													29					29															
													30					30															
													31	7,469	4,020	3,449	令和元年11月 地質調査事業発注。	31															
													32					32															
													累計	7,469	4,020	3,449																	
													(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										うち県交付分 各年度別合計		25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	うち市町村交付分 各年度別合計		25 26 27 28 29 30 R1 R2 累計	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	市町村交付分 合計

川俣町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成29年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型			
3	(6) - 48 - 1 - 1 -	原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業(羽田産業団地)	川俣町大字羽田地区	町	川俣町	直接	完了	760.825	26 ～ 28	25				平成26年6月調査測量設計業務発注。平成26年9月用地買収。平成26年11月光ケーブル支障移転工事発注。平成26年12月造成工事発注。	25							
										26	179,494	177,965		平成27年5月造成工事発注。平成27年6月上水道給水工事発注。平成27年4月境界測定業務委託発注。平成27年4月登記事務委託発注。平成27年7月設計積算システム利用契約締結。平成27年7月積算コンピュータ賃借契約締結。	26							
										27	396,462	392,842		平成28年6月言葉変更書作成業務委託発注。	27							
										28	367	368	0		28							
										29	0	0	0		29							
										30					30							
										R1					R1							
										R2					R2							
										累計	576,323	571,175	0									
										4	(6) - 48 - 2 - 2 -	原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業(西部産業団地)	川俣町大字鶴沢地区	町	川俣町	直接	完了	1,689,502	26 ～ 28	25		
26	41,160	39,204		平成27年5月造成工事発注。平成27年6月配水管布設工事発注。平成27年10月道路照明調査設計業務委託発注。平成27年8月道路舗装復旧工事発注。平成27年11月物件等移転補償契約締結。平成27年6月企業誘致パンフレット発注。平成27年7月設計積算システム利用契約締結。平成27年7月積算コンピュータ賃借契約締結。平成27年12月開発変更許可申請業務委託発注。平成27年4月登記事務委託発注。平成28年1月Webサイト作成業務発注。平成28年2月Webサイト管理業務発注。平成27年4月造成工事管理。平成28年6月立地支援業務委託発注。平成28年6月平井変更書作成業務委託発注。	26																	
27	1,230,137	1,182,399			27																	
28	8,499	8,312			28																	
29	0	0			29																	
30					30																	
R1					R1																	
R2					R2																	
累計	1,279,796	1,229,915	0																			
16	◆ (6) - 48 - 2 - 1 -	原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業(西部産業団地道路照明等整備事業)	川俣町大字鶴沢地区	町	川俣町	直接	完了	67,867	28 ～ 28											25		
										26					26							
										27	54,293	17,028			27							
										28	0	0			28							
										29	0	0			29							
										30					30							
										R1					R1							
										R2					R2							
										累計	54,293	17,028	0									
										(注)												
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										うち県交付分	各年度別合計	25	0	0	0		合計(県)	25	0			
												26	0	0	0			26	0			
												27	0	0	0			27	0			
												28	0	0	0			28	0			
												29	0	0	0			29	0			
												30	0	0	0			30	0			
												R1	0	0	0			R1	0			
												R2	0	0	0			R2	0			
												累計	0	0	0							
																						うち市町村交付分
26	220,654	217,169	0			26	220,654	217,169	0													
27	1,626,599	1,575,241	0			27	1,626,599	1,575,241	0													
28	63,159	25,708	0			28	63,159	25,708	0													
29	0	0	0			29	0	0	0													
30	0	0	0			30	0	0	0													
R1	0	0	0			R1	0	0	0													
R2	0	0	0			R2	0	0	0													
累計	1,910,412	1,818,118	0			累計	1,910,412	1,818,118	0													
県・市町村交付分 合計										1,910,412	1,818,118											

川俣町 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成29年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型						
14	(3) - 22 - 1 -	環境モニタ リングポスト設 置業務委託事 業	川俣町 (山木屋 地区以 外)	町	川俣町	直接	完了	10,044	27	25				平成28年2月仮置き場モニタリングポスト設置委託業務発注。	25										
										26					26										
										27	10,044	9,541	503		27										
										28	0	0	0		28										
										29					29										
										30					30										
										R1					R1										
										R2					R2										
										累計	10,044	9,541	503												
																				合計(県)					
																				25	0				
																				26	0				
																				27	0				
																				28	0				
										29	0														
										30	0														
										R1	0														
										R2	0														
										合計(市町村)															
										25	0														
										26	0														
										27	10,044	9,541	503												
										28	0														
										29	0														
										30	0														
										R1	0														
										R2	0														
										市町村交付分 計	10,044	9,541	503												
										県・市町村交付分 合計	10,044	9,541	503												
										累計	10,044	9,541	503												

[注]

1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で填めます。

5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。