

(様式1)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報告書総括表

平成34年3月末時点

(千円)

川俣町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	434,664	369,292
	27	2,552,930	2,255,691
	28	1,441,390	703,635
	29	1,855,132	1,453,199
	30	453,651	757,607
	H31	476,656	431,903
	H32	239,730	178,799
	H33	111,985	105,809
合 計		7,566,138	6,255,935

<参考>	川俣町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	0	川俣町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	---	------------------------	---

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

1

(様式2)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名		復興庁															平成34年3月末時点															(千円)	
No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況											
9		(2)	ー	19	ー	1	ー	山木屋地区井戸掘削工事事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	1,016,969	26	～	R1	25							平成26年12月井戸掘削工事発注。 平成27年9月井戸掘削工事発注。 平成28年5月井戸掘削工事発注。 平成29年7月井戸掘削工事発注。 平成30年7月井戸掘削工事発注。 令和元年7月井戸掘削工事発注。								
																		26	115,707	96,552		ー											
																		27	625,672	493,090		ー											
																		28	218,619	151,916		ー											
																		29	19,794	14,738		ー											
																		30	19,969	11,740		ー											
																		H31	17,208	14,263		ー											
																		H32				ー											
																		H33				ー											
																		累計	1,016,969	782,299		ー											
																		25				ー											
																		26				ー											
																		28		(2)	ー	19	ー	2		ー	山木屋地区帰還再生生活道路整備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	172,737
26				ー																													
27				ー																													
28				ー																													
29	47,484	27,874	19,610	ー																													
30	125,253	76,235	49,018	ー																													
H31				ー																													
H32				ー																													
H33				ー																													
累計	172,737	104,109	68,628	ー																													
25				ー																													
26				ー																													
36		(7)	ー	49	ー	1	ー	移住・定住等に係る情報発信事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	11,780	R3	～	R3								25								
																		26				ー											
																		27				ー											
																		28				ー											
																		29				ー											
																		30				ー											
																		H31				ー											
																		H32				ー											
																		H33	8,834	8,833		ー											
																		累計	8,834	8,833		ー											
																		25				ー											
																		26				ー											
																		37		(7)	ー	49	ー	2	ー	移住・定住窓口のワンストップ化事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	11,563	R3
26				ー																													
27				ー																													
28				ー																													
29				ー																													
30				ー																													
H31				ー																													
H32				ー																													
H33	8,672	8,619	53	ー																													
累計	8,672	8,619	53	ー																													
25				ー																													
26				ー																													
38		(7)	ー	49	ー	3	ー	地域おこし協力隊採用等事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	8,969	R3	～	R3																
																		26				ー											
																		27				ー											
																		28				ー											
																		29				ー											
																		30				ー											
																		H31				ー											
																		H32				ー											
																		H33	6,726	6,726		ー											
																		累計	6,726	6,726		ー											
																		25				ー											
																		26				ー											
																		39		(7)	ー	49	ー	4	ー	移住体験ツアー事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	1,531	R3
26				ー																													
27				ー																													
28				ー																													
29				ー																													
30				ー																													
H31				ー																													
H32				ー																													
H33	1,148	1,147		ー																													
累計	1,148	1,147		ー																													
25				ー																													
26				ー																													
40		(7)	ー	49	ー	5	ー	就農者確保の推進事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	3,765	R3	～	R3																
																		26				ー											
																		27				ー											
																		28				ー											
																		29				ー											
																		30				ー											
																		H31				ー											
																		H32				ー											
																		H33	2,823	1,323	1,500	ー											
																		累計	2,823	1,323	1,500	ー											
																		25				ー											
																		26				ー											
																		41		(7)	ー	49	ー	6	ー	育成のまちづくり事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	6,030	R3
26				ー																													
27				ー																													
28				ー																													
29				ー																													
30				ー																													
H31				ー																													
H32				ー																													
H33	4,522	4,521		ー																													
累計	4,522	4,521		ー																													
25				ー																													
26				ー																													
42		(7)	ー	49	ー	7	ー	テレワーク企業等への働き掛け事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	1,998	R3	～	R3																
																		26				ー											
																		27				ー											
																		28				ー											
																		29				ー											
																		30				ー											
																		H31				ー											
																		H32				ー											
																		H33	1,498	1,497		ー											
																		累計	1,498	1,497		ー											
																		25				ー											
																		26				ー											
																		43		(7)	ー	49	ー	8	ー	住居確保支援事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	1,000	R3
26				ー																													
27				ー																													
28				ー																													
29				ー																													
30				ー																													
H31				ー																													
H32				ー																													
H33	750	ー	750	ー																													
累計	750	ー	750	ー																													
25				ー																													
26				ー																													
44		(7)	ー	49	ー	9	ー	二地域居住支援事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	1,000	R3	～	R3																
																		26				ー											
																		27				ー											
																		28				ー											
																		29				ー											
																		30				ー											
																		H31				ー											
																		H32				ー											
																		H33	750	ー	750	ー											
																		累計	750	ー	750	ー											
																		25				ー											
																		26				ー											
																		46		(7)	ー	49	ー	10	ー	川俣町移住・定住推進委員会の設置・運営事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	1,208	R3
26				ー																													
27				ー																													
28				ー																													
29				ー																													
30				ー																													
H31				ー																													
H32				ー																													
H33	906	884	22	ー																													
累計	906	884	22	ー																													
25				ー																													
26				ー																													
(注)														うち県交付分	各年度別合計	25	ー																
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																26																	
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																27																	
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																28																	
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																29																	
																30																	
																H31																	
																H32																	
																H33																	
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																計	ー	ー															
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																25	ー	ー															
																26	115,707	96,552	ー														
																27	625,672	493,090	ー														
														28	218,619	151,916	ー																
														29	67,278	42,612	19,610																
														30	145,222	87,975	49,018																
														H31	17,208	14,263	ー																
														H32	ー	ー	ー																
														H33	36,629	33,550	3,075																
														市町村交付分 計	1,226,335	919,958	71,703																
														県・市町村交付分 合計	1,226,335	919,958	71,703																

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

平成34年3月末時点

(千円)

(様式2)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成34年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況							
10									農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	川俣地区	町	川俣町	直接	完了	2,121,277	26～	R2	25 26 27 28 29 30 H31 H32 H33 累計	30,103 193,141 444,073 330,087 149,206 384,840 179,276 1,710,726	19,332 110,272 396,233 280,627 123,636 168,563 121,281 1,219,944	10,771 82,869 47,840 49,460 25,570 216,277 57,995 490,782	平成26年11月ため池基礎調査及び詳細調査委託業務発注。 平成27年7月ため池基礎調査及び詳細調査委託業務発注。平成27年7月標準積算システム保守管理委託業務発注。平成27年12月ため池放射性物質対策業務発注者支援業務発注。平成28年1月ため池放射性対策業務委託発注。 平成28年5月調査業務発注。平成28年10月工事発注。 平成29年7月調査業務発注。平成29年8月発注者支援業務発注。 平成29年9月以降ため池放射性物質対策業務委託発注。平成29年10月調査設計発注。 平成30年5月調査業務発注。7月工事発注 令和元年5月調査業務発注。7月工事発注 令和2年5月調査業務発注。7月工事発注						
23									農業基盤整備促進事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	710,000	28～	R1	25 26 27 28 29 30 H31 H32 H33 累計	550,250 333,934 132,616 550,250	— — — — 69,101 — 333,934 — — — — 535,651	— — — — — — 14,599 — — — 14,599	平成29年3月基金造成。 平成29年7月測量設計(1回目)発注。 平成29年9月測量設計(2回目)発注。 平成30年度分工事発注。 平成31年度分工事発注						
26	◆								施設園芸導入敷地整備事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	215,773	29～	R1	25 26 27 28 29 30 H31 H32 H33 累計	135,704 36,913 — — — — — 172,617	86,048 — — — 86,048 — 34,445 — 120,493	49,656 — — — 49,656 — 2,468 — 52,124	平成30年2月工事発注 平成30年11月工事発注。次年度へ繰越。 平成31年4月工事竣工。						
27	◆								粗飼料生産流通拠点敷地造成事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	438,937	29～	R1	25 26 27 28 29 30 H31 H32 H33 累計	351,149 99,419 16,020 351,149	45,793 — — — 45,793 — 16,020 161,232	— — — — — — 189,917 — 189,917	平成29年9月基金造成。H29年6月測量設計発注。H29年8月造成発注。H29年10月ケーブル移転工事発注。H29年11月造成発注。 平成30年度分工事発注。 平成31年度分工事発注						
34	◆								水稻生産流通拠点敷地地質調査事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	9,337	R1～	R1	25 26 27 28 29 30 H31 H32 H33 累計	7,469 7,469 7,469 7,469	4,020 — — — — — — 4,020	3,449 — — — — — — 3,449	令和元年11月 地質調査事業発注。						
(注)															うち県交付分		各年度別合計	25	—	—	—	事業の進捗状況						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		26	—	—	—							
																		27	—	—	—		うち市町村交付分	各年度別合計	27	—	—	—
																		28	—	—	—				28	—	—	—
																		29	—	—	—				29	—	—	—
																		30	—	—	—				30	—	—	—
																		H31	—	—	—				H31	—	—	—
																		H32	—	—	—				H32	—	—	—
																		H33	—	—	—				H33	—	—	—
																		累計	7,469	4,020	3,449				累計	7,469	4,020	3,449
															県交付分 計		—	—	—									
																		25	—	—	—	25			—	—	—	
																		26	30,103	19,332	10,771	26	30,103	19,332	10,771			
																		27	193,141	110,272	82,869	27	193,141	110,272	82,869			
																		28	994,323	396,233	47,840	28	994,323	396,233	47,840			
																		29	816,940	481,569	99,116	29	816,940	481,569	99,116			
																		30	186,119	556,989	25,570	30	186,119	556,989	25,570			
																		H31	392,309	355,664	426,710	H31	392,309	355,664	426,710			
																		H32	179,276	121,281	57,995	H32	179,276	121,281	57,995			
																		H33	—	—	—	H33	—	—	—			
															市町村交付分 計		2,792,211	2,041,340	750,871									
															県・市町村交付分 合計		2,792,211	2,041,340	750,871									

(様式2)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

平成34年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
3		(6)	—	46	—	1	—	原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業(羽田産業団地)	川俣町大字羽田地区	町	川俣町	直接	完了	760,825	26	～	28	25		—	平成26年6月調査測量設計業務発注。平成26年9月用地買収。平成26年11月光ケーブル支障移転工事発注。平成26年12月造成工 平成27年5月造成工事発注。平成27年6月上水道給水工事発注。 平成27年4月境界画定業務委託発注。平成27年4月登記事務委託 発注。平成27年7月設計積算システム利用契約締結。平成27年7 月積算コンピュータ賃貸借契約締結。 平成28年6月字界変更書類作成業務委託発注。		
																		26	179,494	177,965		—	
																		27	396,462	392,842		—	
																		28	367	368		—	
																		29				—	
																		30				—	
																		H31				—	
																		H32				—	
																		H33				—	
																		累計	576,323	571,175		—	
4		(6)	—	46	—	2	—	原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業(西部産業団地)	川俣町大字鶴沢地区	町	川俣町	直接	完了	1,756,809	26	～	28	25		—	平成26年10月配水管布設工事測量調査設計業務発注。平成27年 平成27年5月造成工事発注。平成27年6月配水管布設工事発注。 平成27年10月道路照明調査設計業務委託発注。平成27年8月道 路舗装復旧工事発注。平成27年11月物件等移転補償契約締結。 平成27年6月企業誘致パンフレット発注。平成27年7月設計積算シ ステム利用契約締結。平成27年7月積算コンピュータ賃貸借契約 締結。平成27年12月開発変更許可申請業務委託発注。平成27年4 月登記事務委託発注。平成28年1月Webサイト作成業務発注。平 成28年2月Webサイト管理業務発注。平成27年4月造成工事管理業 平成28年6月立地支援業務委託発注。平成28年6月字界変更書類 作成業務委託発注。		
																		26	41,160	39,204		—	
																		27	1,230,137	1,182,399		—	
																		28	8,499	8,312		—	
																		29				—	
																		30				—	
																		H31				—	
																		H32				—	
																		H33				—	
																		累計	1,279,796	1,229,915		—	
16◆		(6)	—	46	—	2	—	1	原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業(西部産業団地道路照明等整備事業)	川俣町大字鶴沢地区	町	川俣町	直接	完了	67,867	28	～	28	25		—	平成28年10月道路照明設置工事発注。平成28年11月団地案内板	
																			26				—
																			27				—
																			28	54,293	17,028		—
																			29				—
																			30				—
																			H31				—
																			H32				—
																			H33				—
																			累計	54,293	17,028		—
45		(6)	—	46	—	3	—	中山工業団地拡充整備事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	19,076	R3	～	R3	25		—	令和3年10月測量調査業務発注。		
																		26				—	
																		27				—	
																		28				—	
																		29				—	
																		30				—	
																		H31				—	
																		H32				—	
																		H33	14,307	13,401		906	
																		累計	14,307	13,401		906	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														うち県交付分		各年度別合計		25	—	—	—		
26	—	—	—																				
27	—	—	—																				
28	—	—	—																				
29	—	—	—																				
30	—	—	—																				
H31	—	—	—																				
H32	—	—	—																				
H33	—	—	—																				
県交付分 計				—	—	—	—																
うち市町村交付分		各年度別合計	25	—	—	—																	
			26	220,654	217,169	—																	
			27	1,626,599	1,575,241	—																	
			28	63,159	25,708	—																	
			29	—	—	—																	
			30	—	—	—																	
			H31	—	—	—																	
H32	—	—	—																				
H33	14,307	13,401	906																				
市町村交付分 計				1,924,719	1,831,519	906																	
県・市町村交付分 合計				1,924,719	1,831,519	906																	

