

(様式1)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告書総括表

令和5年3月末時点

(千円)

川俣町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	762,833	369,292
	27	2,552,930	2,255,691
	28	1,441,390	703,635
	29	1,855,132	1,453,199
	30	504,131	757,607
	R1	476,656	431,903
	R2	239,730	178,799
	R3	111,985	105,809
	R4	1,632,360	699,429
合 計		9,577,147	6,955,364

<参考>	川俣町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	899,473	川俣町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	---------	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

内閣府										令和5年3月末時点										⇒公表対象外	
										(千円)											
No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
1	(3)	- 23	- 1	-	個人検量計校正事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	5,876	26	25	-	-	-	-	平成27年1月空間線量計校正業務委託発注。 平成28年1月空間線量計校正業務委託発注。		
														26	2,938	-	2,086	852			
														27	2,938	-	2,381	557			
														28	-	-	-	-			
														29	-	-	-	-			
														30	-	-	-	-			
														R1	-	-	-	-			
														R2	-	-	-	-			
														R3	-	-	-	-			
														R4	-	-	-	-			
														累計	5,876	0	4,467	1,409			
														2	(3)	- 23	- 2	-	原子力災害に係る損害賠償相談会等業務	川俣町	町
26	692	-	633	59																	
27	-	-	-	-																	
28	-	-	-	-																	
29	-	-	-	-																	
30	-	-	-	-																	
R1	-	-	-	-																	
R2	-	-	-	-																	
R3	-	-	-	-																	
R4	-	-	-	-																	
累計	692	0	633	59																	
5	(3)	- 23	- 5	-	環境モニタリングポスト保守・管理業務委託事業	川俣町 (山木屋地区以外)	町	川俣町	直接	継続	単年度	33,861	26								
														26	1,631	-	1,738	83			
														27	3,570	-	2,440	1,130			
														28	4,061	-	4,060	1			
														29	4,061	-	4,060	1			
														30	4,061	-	4,060	1			
														R1	2,115	-	4,135	-20			
														R2	4,290	-	4,289	1			
														R3	4,036	-	4,035	1			
														R4	3,836	-	3,836	200			
														累計	33,861	0	32,513	1,348			
														6	(3)	- 23	- 3	-	ホールボディカウンターによる内部被ばく検査委託事業	川俣町	町
26	14,608	-	7,525	7,083																	
27	13,628	-	10,846	2,782																	
28	13,538	-	11,424	2,114																	
29	13,218	-	10,608	2,610																	
30	13,258	-	10,315	2,943																	
R1	12,282	-	9,419	2,863																	
R2	10,155	-	8,849	1,306																	
R3	10,591	-	10,075	516																	
R4	8,490	-	7,953	537																	
累計	109,768	0	87,014	22,754																	
7	(3)	- 23	- 4	-	個人精算線量計管理業務委託事業	川俣町 山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	33,593	26								
														26	20,001	-	17,054	2,947			
														27	13,592	-	6,819	6,773			
														28	-	-	-	-			
														29	-	-	-	-			
														30	-	-	-	-			
														R1	-	-	-	-			
														R2	-	-	-	-			
														R3	-	-	-	-			
														R4	-	-	-	-			
														累計	33,593	0	23,873	9,720			
														8	(3)	- 23	- 6	-	多目的サーベイメータ校正・修繕事業	川俣町 (山木屋地区以外)	町
26	22,464	-	2,916	19,548																	
27	5,659	-	2,879	2,680																	
28	-	-	-	-																	
29	-	-	-	-																	
30	-	-	-	-																	
R1	-	-	-	-																	
R2	-	-	-	-																	
R3	-	-	-	-																	
R4	-	-	-	-																	
累計	28,123	0	5,895	22,228																	
11	(3)	- 24	- 1	-	放射線健康不安等相談事業	川俣町 山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	5,666	26								
														26	5,666	-	4,227	1,439			
														27	-	-	-	-			
														28	-	-	-	-			
														29	-	-	-	-			
														30	-	-	-	-			
														R1	-	-	-	-			
														R2	-	-	-	-			
														R3	-	-	-	-			
														R4	-	-	-	-			
														累計	5,666	0	4,227	1,439			
														12	(3)	- 23	- 7	-	自家用農作物等放射能検査事業	川俣町	町

庁名

年度

令和5年度月別実績

⇒公表対象外

№

事業番号

事業名

地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

接続
／
開港
完了

基金
／
拠
出
年度

全体
事業費

全体
事業
期間

年度

交付額
(国費)

事業期間
用(国費)

執行額
(総額額の
国費負担
額)

執行者額
(国費負担
額)

事業の進捗状況

備考

8

21-3-1-1-1

山本聖地区内
山形南工事業
業

川俣町山
本聖地区

町

川俣町

直接

完了

事業費
1,016,969

26

～

R1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

(様式2)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

___⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
17		(1)	—	14	—	1	—	山木屋中学校 特別教室棟増 築事業	川俣町山 木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	126,809	28	～	29	25			—	平成28年10月工事発注。 平成29年4月工事発注。		
																			26			—			
																			27			—			
																			28	9,329		7,428			1,901
																			29	86,411		84,777			1,634
																			30			—			
																			R1			—			
																			R2			—			
																			R3			—			
																			R4			—			
																			累計	95,740	—	92,205			3,535
18		(1)	—	15	—	1	—	山木屋小学校 プール改築 (本体)事業	川俣町山 木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	271,134	28	～	29	25			—	平成28年10月工事発注。 平成29年8月工事発注。		
																			26			—			
																			27			—			
																			28	22,789		20,875			1,914
																			29	158,869		150,454			8,415
																			30			—			
																			R1			—			
																			R2			—			
																			R3			—			
																			R4			—			
																			累計	181,658	—	171,329			10,329
19		(1)	—	15	—	2	—	山木屋小学校 プール新築 (上屋)事業	川俣町山 木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	263,152	28	～	29	25			—	平成28年10月工事発注。 平成29年4月工事発注。		
																			26			—			
																			27			—			
																			28	5,295		3,256			2,039
																			29	171,015		166,773			4,242
																			30			—			
																			R1			—			
																			R2			—			
																			R3			—			
																			R4			—			
																			累計	176,310	—	170,029			6,281
20		(1)	—	15	—	3	—	山木屋小中 学校(小学校)大 規模改造(老 朽)事業	川俣町山 木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	191,899	28	～	29	25			—	平成28年10月工事発注。 平成29年4月工事発注。		
																			26			—			
																			27			—			
																			28	6,756		6,150			606
																			29	121,815		132,046			-10,231
																			30			—			
																			R1			—			
																			R2			—			
																			R3			—			
																			R4			—			
																			累計	128,571	—	138,196			-9,625
21		(1)	—	15	—	4	—	山木屋小中 学校(中学校)大 規模改造(老 朽)事業	川俣町山 木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	163,470	28	～	29	25			—	平成28年10月工事発注。 平成29年4月工事発注。		
																			26			—			
																			27			—			
																			28	5,755		5,282			473
																			29	103,768		112,483			-8,715
																			30			—			
																			R1			—			
																			R2			—			
																			R3			—			
																			R4			—			
																			累計	109,523	—	117,765			-8,242
22		(1)	—	15	—	5	—	山木屋小学校 体育館大規模 改造(老朽)事 業	川俣町山 木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	93,812	28	～	29	25			—	平成28年10月工事発注。 平成29年4月工事発注。		
																			26			—			
																			27			—			
																			28	4,932		4,558			374
																			29	57,921		61,116			-3,195
																			30			—			
																			R1			—			
																			R2			—			
																						—			
																						—			
																						—			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
																	R3 R4 累計	62,853	-	65,674	-2,821			
24		(1)	-	15	-	6	-	山木屋小中学校(小学校)屋外教育環境整備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	41,099	29	29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	27,535	-	20,749	6,786	平成29年8月工事発注。	
25		(1)	-	15	-	7	-	山木屋小中学校(中学校)屋外教育環境整備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	41,099	29	29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	27,535	-	20,749	6,786	平成29年8月工事発注。	
29		(2)	-	15	-	8	-	山木屋幼稚園大規模改造(老朽)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	111,639	29	29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	74,798	-	69,875	4,923	平成29年8月工事発注。	
30		(1)	-	15	-	9	-	山木屋幼稚園屋外教育環境整備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	15,097	29	30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	2,894 7,219	-	2,604 6,931	290 288	平成29年11月設計業務発注。 平成30年10月工事発注。	
31		(1)	-	15	-	10	-	山木屋幼稚園大規模改造(空調設備設置)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	16,919	29	30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	11,335	-	10,181	1,154	平成29年8月工事発注。	
32		(1)	-	15	-	11	-	山木屋小学校体育館防災機能強化事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	32,717	29	30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	21,920	-	20,751	1,169	平成29年4月工事発注。	
																	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	21,920	-	20,751	1,169			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
									交付分	R1	-	-	-	-			
										R2	-	-	-	-			
										R3	-	-	-	-			
										R4	-	-	-	-			
										市町村交付分 計				970.445			-
									県・市町村交付分 合計				970.445	-	945.961	24.484	

(様式2)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

___⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																					
																		25				-																						
																		26				-																						
																		27				-																						
																		28				-																						
																		29				-																						
																		30				-																						
																		R1				-																						
																		R2				-																						
																		R3				-																						
																		R4				-																						
																		累計	-	-	-	-																						
																		25				-																						
																		26				-																						
27				-																																								
28				-																																								
29				-																																								
30				-																																								
R1				-																																								
R2				-																																								
R3				-																																								
R4				-																																								
累計	-	-	-	-																																								
																		25				-																						
																		26				-																						
																		27				-																						
																		28				-																						
																		29				-																						
																		30				-																						
																		R1				-																						
																		R2				-																						
																		R3				-																						
																		R4				-																						
																		累計	-	-	-	-																						
																																						25				-		
																																						26				-		
27				-																																								
28				-																																								
29				-																																								
30				-																																								
R1				-																																								
R2				-																																								
R3				-																																								
R4				-																																								
累計	-	-	-	-																																								
																							25																	-				
																							26																	-				
																		27				-																						
																		28				-																						
																		29				-																						
																		30				-																						
																		R1				-																						
																		R2				-																						
																		R3				-																						
																		R4				-																						
																		累計	-	-	-	-																						
																																				25				-				
																																				26				-				
27				-																																								
28				-																																								
29				-																																								
30				-																																								
R1				-																																								
R2				-																																								
R3				-																																								
R4				-																																								
累計	-	-	-	-																																								
																																				25				-				
																																				26				-				
																		27				-																						
																		28				-																						
																		29				-																						
																		30				-																						
																		R1				-																						
																		R2				-																						
																		R3				-																						
																		R4				-																						
																		累計	-	-	-	-																						
																		(注)																25	-	-	-	-						
																		1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																26	-	-	-	-						
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																27	-	-	-	-																								
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																28	-	-	-	-																								
5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																29	-	-	-	-																								
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																30	-	-	-	-																								
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																R1	-	-	-	-																								
																R2	-	-	-	-																								
																R3	-	-	-	-																								
																R4	-	-	-	-																								
																累計	-	-	-	-																								
																25	-	-	-	-																								
																26	-	-	-	-																								
																27	-	-	-	-																								
																28	-	-	-	-																								
																29	-	-	-	-																								
																30	-	-	-	-																								
																R1	-	-	-	-																								
																R2	-	-	-	-																								
																R3	-	-	-	-																								
																R4	-	-	-	-																								
																累計	-	-	-	-																								

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。									県交付分 計				-	-	-	-			
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-	-			
											26	-	-	-	-	-			-
											27	-	-	-	-	-			-
											28	-	-	-	-	-			-
											29	-	-	-	-	-			-
											30	-	-	-	-	-			-
											R1	-	-	-	-	-			-
											R2	-	-	-	-	-			-
											R3	-	-	-	-	-			-
											R4	-	-	-	-	-			-
									市町村交付分 計				-	-	-	-			
									県・市町村交付分 合計				-	-	-	-			

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点
⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																			
10	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	川俣地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	2,121,277	26	～	R2	25			-		平成26年11月ため池基礎調査及び詳細調査委託業務発注。																			
																		26	30,103		19,332	10,771	平成27年7月ため池基礎調査及び詳細調査委託業務発注。平成27年7月標準積算システム保守管理委託業務発注。平成27年12月ため池放射性物質対策業務発注者支援業務発注。平成28年1月ため池放射性対策業務委託発注。																			
																		27	193,141		110,272	82,869	平成28年5月調査業務発注。平成28年10月工事発注。																			
																		28	444,073		396,233	47,840	平成29年7月調査業務発注。平成29年8月発注者支援業務発注。平成29年9月以降ため池放射性物質対策業務委託発注。平成29年10月調査設計発注。																			
																		29	330,087		280,627	49,460	平成30年5月調査業務発注。7月工事発注。																			
																		R1	149,206		123,636	25,570	令和元年5月調査業務発注。7月工事発注。																			
																		R2	384,840		168,563	216,277	令和2年5月調査業務発注。7月工事発注。																			
																		R3	179,276		121,281	57,995																				
																		R4				-																				
																		累計	1,710,726	-	1,219,944	490,782																				
																		23	(5)	-	42	-	1	-	農業基盤整備促進事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	基金	710,000	28	～	R1	25			-			
																																				26			-			
27			-																																							
28	550,250		-	550,250	平成29年3月基金造成。																																					
29		69,101	-69,101	平成29年7月測量設計(1回目)発注。平成29年9月測量設計(2回目)発注。																																						
30		333,934	-333,934	平成30年度分工事発注。																																						
R1		132,616	-132,616	平成31年度分工事発注																																						
R2			-																																							
R3			-																																							
R4			-																																							
累計	550,250	-	535,651	14,599		R2 10.9 残額を返還済																																				
26	◆	(5)	-	43	-	1	施設園芸導入敷地整備事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	215,773	29	～	R1																			25			-			
																		26			-																					
																		27			-																					
																		28			-																					
																		29	135,704		86,048	49,656	平成30年2月工事発注。																			
																		30	36,913			36,913	平成30年11月工事発注。次年度へ繰越。																			
																		R1			34,445	-34,445	平成31年4月工事竣工。																			
																		R2				-																				
																		R3				-																				
																		R4				-																				
																		累計	172,617	-	120,493	52,124																				
																		27	◆	(5)	-	43	-	2	粗飼料生産流通拠点敷地造成事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	基金	438,937	29	～	R1	25			-			
26			-																																							
27			-																																							
28			-																																							
29	351,149		45,793	305,356	平成29年9月基金造成。H29年6月測量設計発注。H29年8月造成発注。H29年10月ケーブル移転工事発注。H29年11月造成発注。																																					
30			99,419	-99,419	平成30年度分工事発注。																																					
R1			16,020	-16,020	平成31年度分工事発注																																					
R2				-																																						
R3				-																																						
R4				-																																						
累計	351,149	-	161,232	189,917		R2 10.9 残額を返還済																																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
34	◆	(5)	—	43	—	12	—	1	水稻生産流通 拠点敷地地質 調査事業	川俣町山 木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	9,337	R1	～	R1	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				R1	7,469			4,020	3,449	令和元年11月 地質調査事業発注。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				R2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				R4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				累計	7,469	—	4,020	3,449																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																				25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
累計	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			—		—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
																		25				-		
																		26				-		
																		27				-		
																		28				-		
																		29				-		
																		30				-		
																		R1				-		
																		R2				-		
																		R3				-		
																		R4				-		
																		累計	-	-	-	-		
																		25				-		
																		26				-		
																		27				-		
																		28				-		
																		29				-		
																		30				-		
																		R1				-		
																		R2				-		
																		R3				-		
																		R4				-		
																		累計	-	-	-	-		
(注)																	25	-	-	-	-			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																	26	-	-	-	-			
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																	27	-	-	-	-			
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																	28	-	-	-	-			
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																	29	-	-	-	-			
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	30	-	-	-	-			
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																	R1	-	-	-	-			
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																	R2	-	-	-	-			
																	R3	-	-	-	-			
																	R4	-	-	-	-			
																	県交付分 計		-	-	-	-		
																	25	-	-	-	-			
																	26	30,103	-	19,332	10,771			
																	27	193,141	-	110,272	82,869			
																	28	994,323	-	396,233	598,090			
																	29	816,940	-	481,569	335,371			
																	30	186,119	-	556,989	-370,870			
																	R1	392,309	-	355,664	36,645			
																	R2	179,276	-	121,281	57,995			
																	R3	-	-	-	-			
																	R4	-	-	-	-			
																	市町村交付分 計		2,792,211	-	2,041,340	750,871		
																	県・市町村交付分 合計		2,792,211	-	2,041,340	750,871		

[illegible]

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
14	(3) - 22 - 1 -	環境モニタリングポスト設置業務委託事業	川俣町 (山木屋地区以外)	町	川俣町	直接	完了	単年度	10,044	27 ~	25				-	平成28年2月仮置き場モニタリングポスト設置委託業務発注。			
											26								
											27	10,044		9,541	503				
											28								
											29								
											R1								
											R2								
											R3								
											R4								
											累計	10,044		9,541	503				
											25								
											26								
											27								
											28								
35	(3) - 22 - 2 -	環境モニタリングポスト撤去事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	1,022	R3 ~	R4					令和3年11月仮置き場モニタリングポスト設置委託業務発注。 令和4年12月仮置き場モニタリングポスト撤去業務発注。			
											25								
											26								
											27								
											28								
											29								
											R1								
											R2								
											R3	511		425	86				
											R4	511		499	22				
											累計	1,022		914	109				
											25								
											26								
											27								
28																			
	- - -									~	25								
											26								
											27								
											28								
											29								
											30								
											R1								
											R2								
											R3								
											R4								
											累計	-							
											25								
											26								
											27								
28																			
29																			
30																			
R1																			
R2																			
R3																			
R4																			
累計	-																		
	- - -									~	25								
											26								
											27								
											28								
											29								
											30								
											R1								
											R2								
											R3								
											R4								
											累計	-							
											25								
											26								
											27								
28																			
29																			
30																			
R1																			
R2																			
R3																			
R4																			
累計	-																		
	- - -									~	25								
											26								
											27								
											28								
											29								
											30								
											R1								
											R2								
											R3								
											R4								
											累計	-							
											25								
											26								
											27								
28																			
29																			
30																			
R1																			
R2																			
R3																			
R4																			
累計	-																		
〔注〕																			
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、伸延環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											うち県交付分	各年度別合計	25	-	-	-	-		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。											26	-	-	-	-				
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。											27	-	-	-	-				
4「交付額(契約額の国費相当額)」欄には、既に交付された国費を伸延環境整備事業計画の年度別に記入してください。											28	-	-	-	-				
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取組額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											29	-	-	-	-				
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											30	-	-	-	-				
7「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業開流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。											R1	-	-	-	-				
											R2	-	-	-	-				
											R3	-	-	-	-				
											R4	-	-	-	-				
											累計	-	-	-	-				
											25	-	-	-	-				
											26	-	-	-	-				
											27	-	-	-	-				
											28	-	-	-	-				
											29	-	-	-	-				
											30	-	-	-	-				
											R1	-	-	-	-				
											R2	-	-	-	-				
											R3	-	-	-	-				
											R4	-	-	-	-				
											累計	-	-	-	-				
											25	-	-	-	-				
											26	-	-	-	-				
											27	10,044	-	9,541	503				
											28	-	-	-	-				
											29	-	-	-	-				
											30	-	-	-	-				
											R1	-	-	-	-				
											R2	-	-	-	-				
											R3	511	-	425	86				
											R4	511	-	499	22				
											市町村交付分 計	11,066	-	10,455	611				
											県・市町村交付分 合計	11,066	-	10,455	611				