

(様式1)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

川俣町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	762,833	369,292
	27	2,552,930	2,255,691
	28	1,441,390	703,635
	29	1,855,132	1,453,199
	30	504,131	757,607
	R1	476,656	431,903
	R2	239,730	178,799
	R3	111,985	105,809
	R4	1,632,360	699,429
	R5	340,677	1,114,967
	R6	751,210	638,229
合 計		10,669,034	8,708,560

<参考>	川俣町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	0	川俣町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	---	------------------------	---

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名		内閣府		令和7年3月末時点															(千円)				
No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1	(3)	—	23	—	1	—	個人線量計校正事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	5,876	26	～	26	2,938		2,086	852	平成27年1月空間線量計校正業務委託発注。	
																	27	2,938		2,381	557	平成28年1月空間線量計校正業務委託発注。	
																	累計	5,876	0	4,467	1,409		
2	(3)	—	23	—	2	—	原子力災害に係る損害賠償相談会等業務	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	692	26	～	26	692		633	59	平成26年5月～平成27年3月原子力災害に係る損害賠償相談会実施(計11回)	
																	累計	692	0	633	59		
5	(3)	—	23	—	5	—	環境モニタリングポスト保守・管理業務委託事業	川俣町(山木屋地区以外)	町	川俣町	直接	継続	単年度	40,214	26	～	R6	26	1,831		1,798	33	平成26年7月環境モニタリングポスト保守・管理委託業務発注。
																	27	3,570		2,440	1,130	平成27年4月環境モニタリングポスト維持管理委託業務発注。	
																	28	4,061		4,060	1	平成28年4月環境モニタリングポスト維持管理委託業務発注。	
																	29	4,061		4,060	1	平成29年4月環境モニタリングポスト維持管理委託業務発注。	
																	30	4,061		4,060	1	平成30年4月環境モニタリングポスト維持管理委託業務発注。	
																	R1	4,115		4,135	-20	平成31年4月環境モニタリングポスト維持管理委託業務発注。	
																	R2	4,290		4,289	1	令和2年4月環境モニタリングポスト維持管理委託業務発注。	
																	R3	4,036		4,035	1	令和3年4月環境モニタリングポスト維持管理委託業務発注。	
																	R4	3,836		3,636	200	令和4年4月環境モニタリングポスト維持管理委託業務発注。	
																	R5	3,048		3,047	1	令和5年4月環境モニタリングポスト維持管理委託業務発注。	
																	R6	3,305		2,951	354	令和6年4月環境モニタリングポスト維持管理委託業務発注。	
																	累計	40,214	0	38,511	1,703		
6	(3)	—	23	—	3	—	ホールポディカウンターによる内部被ばく検査委託事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	単年度	125,742	26	～	R6	26	14,608		7,525	7,083	平成26年7月内部被ばく検査委託事業発注。平成27年2月ホールポディカウンター定期点検、修繕発注。
																	27	13,628		10,846	2,782	平成27年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成28年1月ホールポディカウンター定期点検、修繕発注。	
																	28	13,538		11,424	2,114	平成28年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成29年1月ホールポディカウンター定期点検、修繕発注。	
																	29	13,218		10,608	2,610	平成29年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成29年12月ホールポディカウンター定期点検、修繕発注。	
																	30	13,258		10,315	2,943	平成30年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成29年12月ホールポディカウンター定期点検、修繕発注。	
																	R1	12,282		9,419	2,863	平成31年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成29年12月ホールポディカウンター定期点検、修繕発注。	
																	R2	10,155		8,849	1,306	令和2年4月内部被ばく検査委託事業発注。平成29年12月ホールポディカウンター定期点検、修繕発注。	
																	R3	10,591		10,075	516	令和3年4月内部被ばく検査委託事業発注。ホールポディカウンター定期点検、修繕発注。	
																	R4	8,490		7,953	537	令和4年4月内部被ばく検査委託事業発注。ホールポディカウンター定期点検、修繕発注。	
																	R5	7,878		7,293	585	令和5年4月内部被ばく検査委託事業発注。ホールポディカウンター定期点検、修繕発注。	
																	R6	8,096		7,746	350	令和6年4月内部被ばく検査委託事業発注。ホールポディカウンター定期点検、修繕発注。	
																	累計	125,742	0	102,053	23,689		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
7	(3)	ー	23	ー	4	ー	個人積算線量計管理業務委託事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	33,593	26	～	26	20,001		17,054	2,947	平成26年9月個人積算線量計管理業務委託発注。	
																	27	13,592		6,819	6,773	平成27年6月個人積算線量計管理業務委託発注。	
																	累計	33,593	0	23,873	9,720		
8	(3)	ー	23	ー	6	ー	多目的サーベイメータ校正・修繕事業	川俣町(山木屋地区以外)	町	川俣町	直接	完了	単年度	28,123	26	～	26	22,464		2,916	19,548	平成26年10月多目的サーベイメータ校正・修繕発注。	
																	27	5,659		2,979	2,680	平成27年10月多目的サーベイメータ校正・修繕発注。	
																	累計	28,123	0	5,895	22,228		
11	(3)	ー	24	ー	1	ー	放射線健康不安等相談事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	5,666	26	～	26	5,666		4,227	1,439	平成27年1月～3月放射線健康不安等相談会実施(2回)。平成27年3月個人積算線量計購入(100台)	
																	累計	5,666	0	4,227	1,439		
12	(3)	ー	23	ー	7	ー	自家用農作物等放射能検査事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	47,019	27	～	27	47,019		39,772	7,247	平成27年4月放射性検査センタープレハブ賃貸借契約締結。平成27年4月放射性物質検査業務委託事業発注。平成27年8月放射能測定装置校正業務発注。	
																	累計	47,019	0	39,772	7,247		
13	(3)	ー	23	ー	8	ー	放射線に対する健康不安解消事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	11,278	27	～	27	11,068		2,310	8,758	平成27年4月～平成28年3月山木屋地区除染等検証委員会開催。平成28年3月放射線なんでも個別相談会開催。	
																	28	210		200	10	平成29年3月放射線なんでも個別相談会開催。	
																	累計	11,278	0	2,510	8,768		
15	(3)	ー	23	ー	9	ー	放射線モニタリング業務委託事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	単年度	507,357	28	～	R6	28	92,624		66,545	26,079	平成28年4月放射線モニタリング業務委託業務発注。
																	29	87,819		61,792	26,027	平成29年4月放射線モニタリング業務委託業務発注。	
																	30	55,218		52,414	2,804	平成30年4月放射線モニタリング業務委託業務発注。	
																	R1	50,742		48,422	2,320	平成31年4月放射線モニタリング業務委託業務発注。	
																	R2	46,009		44,380	1,629	令和2年4月放射線モニタリング業務委託業務発注。	
																	R3	45,911		44,323	1,588	令和3年4月放射線モニタリング業務委託発注。	
																	R4	46,614		42,764	3,850	令和4年4月放射線モニタリング業務委託発注。	
																	R5	41,501		37,474	4,027	令和5年4月放射線モニタリング業務委託発注。	
																	R6	40,919		38,100	2,819	令和6年4月放射線モニタリング業務委託発注。	
																	累計	507,357	0	436,214	71,143		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況									
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>																									
																	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																			26	0	0	0	0		
																			27	0	0	0	0		
																			28	0	0	0	0		
																			29	0	0	0	0		
																			30	0	0	0	0		
																			R1	0	0	0	0		
																			R2	0	0	0	0		
																			R3	0	0	0	0		
																			R4	0	0	0	0		
																			R5	0	0	0	0		
																			R6	0	0	0	0		
																			県交付分 計		0	0			0
																			うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0		0
																	26	68,200			0	36,239	31,961		
																	27	97,474			0	67,547	29,927		
																	28	110,433			0	82,229	28,204		
																	29	105,098			0	76,460	28,638		
																	30	72,537			0	66,789	5,748		
																	R1	67,139			0	61,976	5,163		
																	R2	60,454			0	57,518	2,936		
																	R3	60,538			0	58,433	2,105		
																	R4	58,940			0	54,353	4,587		
																	R5	52,427			0	47,815	4,613		
																	R6	52,320			0	48,798	3,523		
																	市町村交付分 計		805,560	0	658,157	147,405			
県・市町村交付分 合計		805,560	0	658,157	147,405																				

(様式2)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
9		(2)	19	1	1	山木屋地区井戸掘削工事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	1,016,969	26	～	R1	26	115,707		96,552	19,155	平成26年12月井戸掘削工事発注。
																	27	625,672		493,090	132,582	平成27年9月井戸掘削工事発注。
																	28	218,619		151,916	66,703	平成28年5月井戸掘削工事発注。
																	29	19,794		14,738	5,056	平成29年7月井戸掘削工事発注。
																	30	19,969		11,740	8,229	平成30年7月井戸掘削工事発注。
																	R1	17,208		14,263	2,945	令和元年7月井戸掘削工事発注。
																	累計	1,016,969	0	782,299	234,670	
28		(2)	19	2	1	山木屋地区帰還再生生活道路整備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	172,737	29	～	30	29	47,484		27,874	19,610	平成29年8月生活道路整備事業測量設計発注。
																	30	125,253		76,235	49,018	平成30年5月生活道路整備工事発注。
																	累計	172,737	0	104,109	68,628	
36		(7)	49	1	1	移住・定住等に係る情報発信事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	単年度	61,038	R3	～	R6	R3	8,834		8,833	1	
																	R4	13,143		12,976	167	令和4年4月 移住・定住に関する情報発信を業務委託。
																	R5	12,035		11,810	225	令和5年4月 移住・定住に関する情報発信を業務委託。
																	R6	11,764		11,753	11	令和6年4月 移住・定住に関する情報発信を業務委託、令和7年3月業務完了
																	累計	45,776	0	45,372	404	
37		(7)	49	2	1	移住・定住窓口のワンストップ化事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	単年度	89,445	R3	～	R6	R3	8,672		8,619	53	
																	R4	22,740		22,738	2	令和4年4月 移住等に関する相談窓口の運営に係る事業を業務委託
																	R5	17,852		17,407	445	令和5年4月 移住等に関する相談窓口の運営に係る事業を業務委託
																	R6	17,819		17,814	5	令和6年4月 移住等に関する相談窓口の運営に係る事業を業務委託、令和7年3月業務完了
																	累計	67,083	0	66,578	505	
38		(7)	49	3	1	地域おこし協力隊採用等事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	単年度	32,135	R3	～	R6	R3	6,726		6,726	0	
																	R4	6,227		6,226	1	令和4年4月 地域おこし協力隊の採用活動、調整等、教育等を業務委託。
																	R5	5,354		5,354	0	令和5年4月 地域おこし協力隊の採用活動、調整等、教育等を業務委託。
																	R6	5,793		5,789	4	令和6年4月 地域おこし協力隊の採用活動、調整等、教育等を業務委託、令和7年3月業務完了
																	累計	24,100	0	24,095	5	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
39	(7)	—	49	—	4	—	移住体験ツアー事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	単年度	15,186	R3 ～ R6	R3	1,148		1,147	1	令和4年4月 移住体験ツアーを業務委託。
																R4	3,434		3,434	0	
																R5	3,739		3,036	703	
																R6	3,067		3,061	6	
																累計	11,388	0	10,678	710	
40	(7)	—	49	—	5	—	就農者確保の推進事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	単年度	53,594	R3 ～ R6	R3	2,823		1,323	1,500	就農者確保の推進事業として、移住者向け体験農園を開設、対象農産物の生産に関する支援を行う。令和4年6月体験農園整備工事契約、令和4年7月体験農園運営業務委託。
																R4	26,292		20,624	5,668	
																R5	5,539		3,215	2,324	
																R6	5,539		2,974	2,565	
																累計	40,193	0	28,136	12,057	
41	(7)	—	49	—	6	—	育成のまちづくり事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	9,937	R3 ～ R4	R3	4,522		4,521	1	移住者向けチャレンジショップを整備・開設、移住者の起業に向けた支援、職種に応じた専門家による支援、企業者への移住支援金の上乗せ、事業承継を望む事業者とのマッチング支援、後継者への移住支援金の上乗せ、空き家・空き店舗等情報を充実するための調査を行う。令和4年4月移住・定住等支援業務委託。
																R4	2,930		2,929	1	
																累計	7,452	0	7,450	2	
42	(7)	—	49	—	7	—	テレワーク企業等への働き掛け事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	1,998	R3 ～ R3	R3	1,498		1,497	1	
																累計	1,498	0	1,497	1	
43	(7)	—	49	—	8	—	住居確保支援事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	単年度	69,952	R3 ～ R6	R3	750		0	750	移住者が居住することを目的として空き家を取得する場合の空き家の改修等に係る経費の支援を行う。令和4年12月移住者へ支援金支出。
																R4	20,625		1,705	18,920	
																R5	15,000		3,675	11,325	
																R6	16,089		2,949	13,140	
																累計	52,464	0	8,329	44,135	
44	(7)	—	49	—	9	—	二地域居住支援事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	単年度	11,000	R3 ～ R6	R3	750		0	750	
																R4	3,000		0	3,000	
																R5	3,000		0	3,000	
																R6	1,500		0	1,500	
																累計	8,250	0	0	8,250	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
46		(7)	—	49	—	10	—	川俣町移住・定住推進委員会の設置・運営事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	8,361	R3	～	R6	R3	906		884	22	移住者の受け入れに係る知見を持つ者を構成員とした川俣町移住・定住推進委員会の運営業務を委託する。令和4年4月～2月川俣町移住・定住推進委員会委員報酬支出。令和4年4月川俣町移住・定住等支援業務委託。 R4年度事業間流用 移住お試し住宅の整備・管理運営事業(7-49-11)より6千円を流用
																			R4	1,761	6	1,767	0	
																			R5	1,824		1,726	98	
																			R6	1,779		1,368	411	
																			累計	6,270	6	5,745	531	
47		(7)	—	49	—	11	—	移住お試し住宅の整備・管理運営事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	18,613	R4	～	R6	R4	8,833	-6	8,489	338	二地域居住体験施設を改修し、移住お試し住宅に機能改善するとともに、移住お試し住宅の管理運営及び利用促進に向けた体験ツアーの造成・実施に係る業務を委託する。令和4年4月改修工事着工。令和4年4月移住・定住等支援業務委託。 二地域居住体験施設を改修し、移住お試し住宅に機能改善するとともに、移住お試し住宅の管理運営及び利用促進に向けた体験ツアーの造成・実施に係る業務を委託する。令和5年4月移住・定住等支援業務委託。 令和6年4月移住・定住等支援業務委託、令和7年3月業務完了
																			R5	2,826		2,633	193	
																			R6	2,299		1,495	804	
																			累計	13,958	-6	12,617	1,335	
48		(7)	—	49	—	12	—	移住者向け公営住宅整備事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	99,499	R4	～	R6	R4	18,837		18,397	440	入居者のニーズに合わせ、かつ、高層階でも入居しやすくなるような改修を行い、若者層・子育て層から選ばれる住宅として改修することにより、移住者獲得の促進を目指す。令和4年10月着工。 令和6年10月移住者向け公営住宅整備事業業務委託、令和7年3月業務完了
																			R5				0	
																			R6	55,786		48,138	7,648	
																			累計	74,623	0	66,535	8,088	
49		(7)	—	49	—	13	—	新産業等就業者移住ニーズ調査事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	14,861	R4	～	R4	R4	11,145		11,145	0	事業者等のニーズ調査や事業者等に定着してもらうための調査を行うとともに、川俣町移住・定住促進の計画・構想に係る具体的な事業内容を検討する。令和4年12月移住ニーズ調査業務委託。
																			累計	11,145	0	11,145	0	
50		(7)	—	49	—	14	—	移住求人確保事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	単年度	19,587	R5	～	R6	R5	7,436		7,433	3	移住希望者にとっては、住まいばかりでなく働くための環境整備が重要であることから、町内における移住求人の発掘ほか求人に関する情報発信を業務委託する。 令和6年4月移住求人確保事業業務委託、令和7年3月業務完了
																			R6	7,254		7,248	6	
																			累計	14,690	0	14,681	9	
51		(7)	—	49	—	15	—	医療従事者確保の推進事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	8,000	R6	～	R6	R6	6,000		0	6,000	
																			累計	6,000	0	0	6,000	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流 用（国費）	執行額 （契約額の 国費相当 額）	執行差額 （国費相当 額）	事業の進捗状況		
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>																		
うち県 交付分												各年度 別合計	25	0	0	0	0	
													26	0	0	0	0	
													27	0	0	0	0	
													28	0	0	0	0	
													29	0	0	0	0	
													30	0	0	0	0	
													R1	0	0	0	0	
													R2	0	0	0	0	
													R3	0	0	0	0	
													R4	0	0	0	0	
													R5	0	0	0	0	
													R6	0	0	0	0	
													県交付分 計		0	0		
うち市町村 交付分												各年度 別合計	25	0	0	0	0	
													26	115,707	0	96,552	19,155	
													27	625,672	0	493,090	132,582	
													28	218,619	0	151,916	66,703	
													29	67,278	0	42,612	24,666	
													30	145,222	0	87,975	57,247	
													R1	17,208	0	14,263	2,945	
													R2	0	0	0	0	
													R3	36,629	0	33,550	3,079	
													R4	138,967	0	110,430	28,537	
													R5	74,605	0	56,291	18,316	
													R6	134,689	0	102,594	32,100	
													市町村交付分 計		1,574,596	0	1,189,273	
県・市町村交付分 合計		1,574,596	0	1,189,273	385,330													

(様式2)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
17	(1)	14	1	-	-		山木屋中学校特別教室棟増築事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	126,809	28	28	9,329		7,428	1,901	平成28年10月工事発注。
																29	86,411		84,777	1,634	平成29年4月工事発注。
																累計	95,740	0	92,205	3,535	
18	(1)	15	1	-	-		山木屋小学校プール改築(本体)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	271,134	28	28	22,789		20,875	1,914	平成28年10月工事発注。
																29	158,869		150,454	8,415	平成29年8月工事発注。
																累計	181,658	0	171,329	10,329	
19	(1)	15	2	-	-		山木屋小学校プール新築(上屋)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	263,152	28	28	5,295		3,256	2,039	平成28年10月工事発注。
																29	171,015		166,773	4,242	平成29年4月工事発注。
																累計	176,310	0	170,029	6,281	
20	(1)	15	3	-	-		山木屋小中学校(小学校)大規模改造(老朽)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	191,899	28	28	6,756		6,150	606	平成28年10月工事発注。
																29	121,815		132,046	-10,231	平成29年4月工事発注。
																累計	128,571	0	138,196	-9,625	
21	(1)	15	4	-	-		山木屋小中学校(中学校)大規模改造(老朽)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	163,470	28	28	5,755		5,282	473	平成28年10月工事発注。
																29	103,768		112,483	-8,715	平成29年4月工事発注。
																累計	109,523	0	117,765	-8,242	
22	(1)	15	5	-	-		山木屋小学校体育館大規模改造(老朽)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	93,812	28	28	4,932		4,558	374	平成28年10月工事発注。
																29	57,921		61,116	-3,195	平成29年4月工事発注。
																累計	62,853	0	65,674	-2,821	
24	(1)	15	6	-	-		山木屋小中学校(小学校)屋外教育環境整備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	41,099	29	29	27,535		20,749	6,786	平成29年8月工事発注。
																累計	27,535	0	20,749	6,786	
25	(1)	15	7	-	-		山木屋小中学校(中学校)屋外教育環境整備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	41,099	29	29	27,535		20,749	6,786	平成29年8月工事発注。
																累計	27,535	0	20,749	6,786	
29	(2)	15	8	-	-		山木屋幼稚園大規模改造(老朽)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	111,639	29	29	74,798		69,875	4,923	平成29年8月工事発注。
																累計	74,798	0	69,875	4,923	
30	(1)	15	9	-	-		山木屋幼稚園屋外教育環境整備事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	15,097	29	29	2,894		2,604	290	平成29年11月設計業務発注。
																30	7,219		6,931	288	平成30年10月工事発注。
																累計	10,113	0	9,535	578	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
31		(1)	—	15	—	10	—	山木屋幼稚園大規模改造(空調設備設置)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	16,919	29	～	30	29	11,335		10,181	1,154	平成29年8月工事発注。
																			30				0	
																			累計	11,335	0	10,181	1,154	
32		(1)	—	15	—	11	—	山木屋小学校体育館防災機能強化事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	32,717	29	～	29	29	21,920		20,751	1,169	平成29年4月工事発注。
																			30				0	
																			累計	21,920	0	20,751	1,169	
33		(1)	—	15	—	12	—	山木屋小中学校における環境に配慮した施設整備(太陽光発電)事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	56,364	30	～	30	30	42,554		38,923	3,631	平成30年6月測量設計発注。10月工事発注。
																			累計	42,554	0	38,923	3,631	
																			(注)					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0	0						
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0	0						
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。														28	0	0	0	0						
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														29	0	0	0	0						
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														30	0	0	0	0						
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。														R1	0	0	0	0						
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														R2	0	0	0	0						
														R3	0	0	0	0						
														R4	0	0	0	0						
														R5	0	0	0	0						
														R6	0	0	0	0						
うち県交付分 計															0	0		0						
うち市町村交付分 各年度別合計														25	0	0	0	0						
														26	0	0	0	0						
														27	0	0	0	0						
														28	54,856	0	47,549	7,307						
														29	865,816	0	852,558	13,258						
														30	49,773	0	45,854	3,919						
														R1	0	0	0	0						
														R2	0	0	0	0						
														R3	0	0	0	0						
														R4	0	0	0	0						
														R5	0	0	0	0						
														R6	0	0	0	0						
市町村交付分 計															970,445	0	945,961	24,484						
県・市町村交付分 合計															970,445	0	945,961	24,484						

(様式2)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
10		(5)	—	40	—	1	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	川俣地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	2,121,277	26	～	R2	26	30,103		19,332	10,771	平成26年11月ため池基礎調査及び詳細調査委託業務発注。	
																		27	193,141		110,272	82,869	平成27年7月ため池基礎調査及び詳細調査委託業務発注。平成27年7月標準積算システム保守管理委託業務発注。平成27年12月ため池放射性物質対策業務発注者支援業務発注。平成28年1月ため池放射性対策業務委託発注。		
																		28	444,073		396,233	47,840	平成28年5月調査業務発注。平成28年10月工事発注。		
																		29	330,087		280,627	49,460	平成29年7月調査業務発注。平成29年8月発注者支援業務発注。平成29年9月以降ため池放射性物質対策業務委託発注。平成29年10月調査設計発注。		
																		30	149,206		123,636	25,570	平成30年5月調査業務発注。7月工事発注		
																		R1	384,840		168,563	216,277	令和元年5月調査業務発注。7月工事発注		
																		R2	179,276		121,281	57,995	令和2年5月調査業務発注。7月工事発注		
																		累計	1,710,726	0	1,219,944	490,782			
23		(5)	—	42	—	1	—	農業基盤整備促進事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	基金	710,000	28	～	R1	28	550,250		0	550,250	平成29年3月基金造成。	
																		29			69,101	-69,101	平成29年7月測量設計(1回目)発注。 平成29年9月測量設計(2回目)発注。		
																		30			333,934	-333,934	平成30年度分工事発注。		
																		R1			132,616	-132,616	平成31年度分工事発注		
																		R2				0			
																		累計	550,250	0	535,651	14,599			
26	◆	(5)	—	43	—	1	—	施設園芸導入敷地整備事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	215,773	29	～	R1	29	135,704		86,048	49,656	平成30年2月工事発注	
																		30	36,913		0	36,913	平成30年11月工事発注。次年度へ繰越。		
																		R1	0		34,445	-34,445	平成31年4月工事竣工。		
																		累計	172,617	0	120,493	52,124			
27	◆	(5)	—	43	—	2	—	粗飼料生産流通拠点敷地造成事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	基金	438,937	29	～	R1	29	351,149		45,793	305,356	平成29年9月基金造成。H29年6月測量設計発注。H29年8月造成発注。H29年10月ケーブル移転工事発注。H29年11月造成発注。	
																		30			99,419	-99,419	平成30年度分工事発注。		
																		R1			16,020	-16,020	平成31年度分工事発注		
																		R2				0			
																		累計	351,149	0	161,232	189,917			
34	◆	(5)	—	43	—	12	—	水稻生産流通拠点敷地地質調査事業	川俣町山木屋地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	9,337	R1	～	R1	R1	R1	7,469		4,020	3,449	令和元年11月 地質調査事業発注。
																		累計	7,469	0	4,020	3,449			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額の (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>											<div>うち県 交付分</div> <div>各年度 別合計</div> <div>25</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>26</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>27</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>28</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>29</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>30</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>R1</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>R2</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>R3</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>R4</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>R5</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>R6</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>県交付分 計</div> <div>0</div> <div>0</div> <div></div> <div>0</div> <div>うち市町村 交付分</div> <div>各年度 別合計</div> <div>25</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>26</div> <div>30,103</div> <div>0</div> <div>19,332</div> <div>10,771</div> <div>27</div> <div>193,141</div> <div>0</div> <div>110,272</div> <div>82,869</div> <div>28</div> <div>994,323</div> <div>0</div> <div>396,233</div> <div>598,090</div> <div>29</div> <div>816,940</div> <div>0</div> <div>481,569</div> <div>335,371</div> <div>30</div> <div>186,119</div> <div>0</div> <div>556,989</div> <div>-370,870</div> <div>R1</div> <div>392,309</div> <div>0</div> <div>355,664</div> <div>36,645</div> <div>R2</div> <div>179,276</div> <div>0</div> <div>121,281</div> <div>57,995</div> <div>R3</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>R4</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>R5</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>R6</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>市町村交付分 計</div> <div>2,792,211</div> <div>0</div> <div>2,041,340</div> <div>750,871</div> <div>県・市町村交付分 合計</div> <div>2,792,211</div> <div>0</div> <div>2,041,340</div> <div>750,871</div>					

(様式2)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	3	(6)	－	46	－	1	－	原子力災害被災地域産業団地等整備等 支援事業(羽田産業団地)	川俣町大字羽田 地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	760,825	26	～	28	26	213,208		177,965	35,243	平成26年6月調査測量設計業務発注。平成26年9月用地買収。平成26年11月光ケーブル支障移転工事発注。平成26年12月造成工事発注。
																			27	396,462		392,842	3,620	平成27年5月造成工事発注。平成27年6月上水道給水工事発注。平成27年4月境界測定業務委託発注。平成27年4月登記事務委託発注。平成27年7月設計積算システム利用契約締結。平成27年7月積算コンピュータ賃貸借契約締結。
																			28	367		368	－1	平成28年6月字界変更書類作成業務委託発注。
																			累計	610,037	0	571,175	38,862	
																			26	335,615		39,204	296,411	平成26年10月配水管布設工事測量調査設計業務発注。平成27年2月造成工事発注。
																			27	1,230,137		1,182,399	47,738	平成27年5月造成工事発注。平成27年6月配水管布設工事発注。平成27年10月道路照明調査設計業務委託発注。平成27年8月道路舗装復旧工事発注。平成27年11月物件等移転補償契約締結。平成27年6月企業誘致パンフレット発注。平成27年7月設計積算システム利用契約締結。平成27年7月積算コンピュータ賃貸借契約締結。平成27年12月開発変更許可申請業務委託発注。平成27年4月登記事務委託発注。平成28年1月Webサイト作成業務発注。平成28年2月Webサイト管理業務発注。平成27年4月造成工事管理業務委託発注。
																			28	8,499		8,312	187	平成28年6月立地支援業務委託発注。平成28年6月字界変更書類作成業務委託発注。
																			29				0	
																			30	50,480			50,480	
																			累計	1,624,731	0	1,229,915	394,816	
16	◆	(6)	－	46	－	2	－	原子力災害被災地域産業団地等整備等 支援事業(西部産業団地道路照明等整備 事業)	川俣町大字鶴沢 地区	町	川俣町	直接	完了	単年度	67,867	28	～	28	28	54,293		17,028	37,265	平成28年10月道路照明設置工事発注。平成28年11月団地案内板設置工事委託発注。
																			累計	54,293	0	17,028	37,265	
																			R3	14,307		13,401	906	令和3年10月測量調査業務発注。
																			R4	20,255		19,943	312	令和3年度に実施した測量調査をもとに、より広い区画を求める企業のニーズに対応できるよう、敷地の拡張を行うための用地取得に係る用地等価格算定を実施する。令和4年5月造成設計業務委託。
45	(6)	－	46	－	3	－		中山工業団地拡充整備事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	161,937	R3	～	R6	R5				0	
																			R6	86,889		79,785	7,104	令和4～5年度にかけて実施した中山工業団地拡充整備事業に伴い実施した残土運搬工事に伴い、舗装交通計画量を超える大型車両が通行し、運搬経路となった町道の一部に著しい損傷が生じていることから、損傷箇所に係る修繕工事を実施した。
																			累計	121,451	0	113,129	8,322	
																			R4	1,413,687		514,214	899,473	地域産業の育成と既存産業の更なる発展にかかる基盤整備の措置を講じるため、中山工業団地の敷地を拡張する。令和5年3月拡張工事着工。
50	(6)	－	46	－	4	－		中山工業団地拡充整備事業(基金)	川俣町	町	川俣町	直接	完了	基金	2,126,212	R4	～	R6	R5	180,972		987,568	－806,596	地域産業の育成と既存産業の更なる発展にかかる基盤整備の措置を講じるため、中山工業団地の敷地を拡張する。令和6年3月拡張工事着工。
																					2,592	－2,592	地域産業の育成と既存産業の更なる発展にかかる基盤整備の措置を講じるため、中山工業団地の敷地を拡張する。	
																			累計	1,594,659	0	1,504,374	90,285	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流 用（国費）	執行額 （契約額の 国費相当 額）	執行差額 （国費相当 額）	事業の進捗状況			
52	(6)	－	47	－	1	－	川俣町貸事業所整備事業	川俣町	町	川俣町	直接	継続	単年度	583,783	R5	～	R7	R5	20,056		18,777	1,279	山木屋地区をはじめとする町内の帰還・移住を促進するために、働く世代を中心に、事業者の幅広いニーズに沿った施設を整備することにより、町内での円滑な事業展開を可能とし、将来的に事業者が事業基盤を固め、自ら活動拠点が構築できるよう、町中心部に「川俣町貸事業所」を整備する。令和5年度は基本設計及び建物補償算定業務業務を実施する。		
																	R6		417,780		363,448	54,332	山木屋地区をはじめとする町内の帰還・移住を促進するために、働く世代を中心に、事業者の幅広いニーズに沿った施設を整備することにより、町内での円滑な事業展開を可能とし、将来的に事業者が事業基盤を固め、自ら活動拠点が構築できるよう、町中心部に「川俣町貸事業所」を整備する。令和6年度は基本設計及び建物補償算定業務業務を実施する。		
																	累計	437,836	0	382,225	55,611				
(注)																		うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																				26	0	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																				27	0	0	0	0	
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																				28	0	0	0	0	
4「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																				29	0	0	0	0	
5「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																				30	0	0	0	0	
6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。																				R1	0	0	0	0	
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																				R2	0	0	0	0	
																				R3	0	0	0	0	
																				R4	0	0	0	0	
																				R5	0	0	0	0	
																				R6	0	0	0	0	
県交付分 計																		0	0		0				
うち市町村 交付分																	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
																		26	548,823	0	217,169	331,654			
																		27	1,626,599	0	1,575,241	51,358			
																		28	63,159	0	25,708	37,451			
																		29	0	0	0	0			
																		30	50,480	0	0	50,480			
																		R1	0	0	0	0			
																		R2	0	0	0	0			
																		R3	14,307	0	13,401	906			
																		R4	1,433,942	0	534,157	899,785			
																		R5	201,028	0	1,006,345	-805,317			
																		R6	504,669	0	445,825	58,844			
市町村交付分 計																		4,443,007	0	3,817,846	625,161				
県・市町村交付分 合計																		4,443,007	0	3,817,846	625,161				

(様式2)

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

[illegible]

川俣町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名

原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
14		(3)		22		1	—	環境モニタリングポスト設置業務委託事業	川俣町(山木屋地区以外)	町	川俣町	直接	完了	単年度	10,044	27	～	27	27	10,044		9,541	503	平成28年2月仮置き場モニタリングポスト設置委託業務発注。			
																	累計	10,044	0	9,541	503						
35		(3)		22		2	—	環境モニタリングポスト撤去事業	川俣町	町	川俣町	直接	完了	単年度	1,022	R3	～	R4	R3	511		425	86	令和3年11月仮置き場モニタリングポスト設置委託業務発注。			
																		R4	511		489	22	令和4年12月仮置き場モニタリングポスト撤去工事業務発注。				
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>														うち県 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0	0						
																	26	0	0	0	0						0
																	27	0	0	0	0						0
																	28	0	0	0	0						0
																	29	0	0	0	0						0
																	30	0	0	0	0						0
																	R1	0	0	0	0						0
																	R2	0	0	0	0						0
																	R3	0	0	0	0						0
																	R4	0	0	0	0						0
																	R5	0	0	0	0						0
																	R6	0	0	0	0						0
														県交付分 計		0	0			0							
														うち市町 村 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0	0	0					
																	26	0	0	0	0	0					
																	27	10,044	0	9,541	503						
																	28	0	0	0	0	0					
																	29	0	0	0	0	0					
																	30	0	0	0	0	0					
																	R1	0	0	0	0	0					
																	R2	0	0	0	0	0					
																	R3	511	0	425	86						
																	R4	511	0	489	22						
																	R5	0	0	0	0						
																	R6	0	0	0	0						
														市町村交付分 計		11,066	0	10,455	611								
														県・市町村交付分 合計		11,066	0	10,455	611								