

設計図書に関する回答書

令和8年8月27日

工事等番号 及び 工事等名	第445号 旧飯坂小学校改修（1期）工事
回 答 事 項	
【質問1】 屋根葺き替え中の降雨は必ずありますが、その都度、アリーナ内への雨漏りは止められません。アリーナ内部の床は、全面ポリシート程度での養生を行います、雨水は床下のピット（鋼製床）内に流れていきます。 この状況だと、現フローリングは「既存のまま」での設計ですので、 ①床材が湿気って強度不良や腐食・あばれ・ササクレ等が発生します。 ②床下ピット内に溜まった雨水は、完全には抜けません。 ③鋼製床束にさびや腐食が発生します。 ④アリーナ床に不陸や床鳴りが起きます。 等が想定されます。 これらの復旧や原状回復は、別途・有償工事となりますが宜しいでしょうか。 （回答） 屋根改修については、一度に屋根全面を撤去する施工を想定していないため、それに伴う養生を考えてはおりません。 1階床面の養生については、照明器具交換用のローリングタワーを移動させるための養生シートのみを見込んでおります。 また、既設改修工事であることから、天候に合わせた施工範囲となるように考慮し、部分毎に屋根改修を行うことを想定しております。 なお、天候による工期等への大きな影響がある場合は、川俣町建設工事約款第24条及び第25条の協議の対象といたします。 【質問2】 新設屋根の野地板（複合板 厚40）が既製品としてありません。製造メーカー・取扱会社等を教えてください。 【回答】 製造メーカー等は指定しておりません。単価については商社から見積単価にて決定しておりますので、野地板（複合板）の採用単価を参照してください。 【質問3】 改修体育館の外周部の樹木は、 ①外部足場設置ができない ②改修する建物に被っている 状況となっており、着工前に樹木・雑木等の伐採・片付・処分が必要となります。工事で行う場合、別途・有償工事となりますが宜しいでしょうか。	

(回答)

工事に支障が生じるとは想定しておりませんが、現況と異なる場合は、川俣町建設工事約款第25条の協議の対象といたします。

【質問4】

敷地進入路の橋の強度について積載荷重を教えてください。

(回答)

A活荷重となります。

【質問5】

既存浄化槽の上にクレーンが配置されています。浄化槽スラブの耐荷重は大丈夫でしょうか。スラブの耐荷重を教えてください。

(回答)

16tクレーンのため、荷揚げ荷重には余裕があることから、浄化槽の位置に掛からないように設置することを想定しております。